

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025



Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Baja California

Ejecutor: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe)

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)				
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano

Componente Agua Potable

1	2025.02.03 A.R.1	25U0226	20020001	Tecate	Tecate	Muy Bajo	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de Planta Potabilizadora La Nopalera a Tanque 101 (6a. Etapa de 7 Etapas) del km 1+957.34 al 2+500.00, en la localidad de Tecate, del municipio de Tecate B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 580 m de tubería PVC clase 235 (DR-18) de 12" (305 mm) de diámetro.	R	(A.3) Línea de conducción	m	580	0				
2	2025.02.03 A.R.2	25U0227	20020001	Tecate	Tecate	Muy Bajo	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de Planta Potabilizadora La Nopalera a Tanque 101 (7a etapa de 7 Etapas) del km 2+500.00 al 2+928.29, en la localidad de Tecate, del municipio de Tecate B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 349 m de tubería PVC clase 235 (dr-18) de 12" (305 mm) de diámetro y 80 m de tubería de acero.	R	(A.3) Línea de conducción	m	349	0	60,887	29,835	284	580
Total componente Agua Potable												0	60,887	29,835	284	580

Componente Alcantarillado

3	2025.02.03.L.N.3	25U0228	020030001	Tecate	Tecate	Muy bajo	Construcción de red de alcantarillado sanitario en Privada Marmol, Colonia Ecochuma, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 300 m de tubería de PVC sanitario SDR-35 de 8" (305 mm) de diámetro, la construcción de 7 pozos de visita y 10 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	313	37	0	18	0	0
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descargas	10					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	6					
4	2025.02.03.L.N.4	25U0229	020030001	Tecate	Tecate	Muy bajo	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Colonia La Ilusión, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C. (2a etapa de 2 etapas), la obra consiste en el suministro e instalación de 581 m de tubería de PVC sanitario SDR-35 de 8" (203 mm) de diámetro, la construcción de 17 pozos de visita y 103 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	581	322	0	160	2	3
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descargas	87					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	10					
Total componente Alcantarillado												359	0	178	2	3